

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução | Nível Execução Global (%) | |
|-------------------------|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|------------|----------------|---------------------------|--|
| | | Ano / N° | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | Anual (%) | | |
| 11 | | | | Serviços Gerais de Administração Pública | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 111 | | | Administração Geral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 111 | 2001/234 | | Edifício dos Paços do Concelho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 111 | 2001/234 | 2 | Aquisição de terreno para a ampliação | 00 070101 | O | | 100 | | 08/2008 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 111 | 2001/234 | 3 | Projeto de ampliação | 00 07010301 | O | | 100 | | 01/2008 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 111 | 2008/75 | | Projecto/Construção de edificio multiusos | 00 07010307 | E | | 100 | | 01/2008 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 111 | 2013/1 | | Aquisição de equipamento informático | 00 070107 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 64.054,13 | 77.300,62 | 141.354,75 | 97,23 | 98,47 | |
| 11 | 111 | 2013/2 | | Aquisição de software | 00 070108 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 73.805,30 | 43.018,07 | 116.823,37 | 87,79 | 95,13 | |
| 11 | 111 | 2013/5 | | Aquisição/Grande reparação de equipamento administrativo | 00 070109 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 53.092,81 | 53.092,81 | 94,81 | 94,81 | |
| 11 | 111 | 2013/6 | | Aquisição/Grande reparação de equipamento básico | 00 07011002 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 103.414,57 | 103.414,57 | 87,64 | 87,64 | |
| 11 | 111 | 2013/7 | | Aquisição/Grande reparação de ferramentas e utensílios | 00 070111 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.675,14 | 2.675,14 | 66,88 | 66,88 | |
| 11 | 111 | 2013/8 | | Aquisição/Grande reparação de material de transporte | 00 07010602 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 134.500,00 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 | 31.196,09 | 31.196,09 | 23,19 | 23,19 | |
| 11 | 111 | 2013/9 | | Locação de equipamento básico | 00 070207 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 30.181,95 | 0,00 | 30.181,95 | 0,00 | 99,67 | |
| 11 | 111 | 2013/10 | | Locação de material de transporte | 00 070205 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais do Programa 111: | | | | | | | | | | | | 441.500,00 | 0,00 | 441.500,00 | 168.041,38 | 310.697,30 | 478.738,68 | 70,37 | 78,54 | |
| Totais do Objetivo 11: | | | | | | | | | | | | 441.500,00 | 0,00 | 441.500,00 | 168.041,38 | 310.697,30 | 478.738,68 | 70,37 | 78,54 | |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução | Nível Execução Global | |
|-------------------------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------|--------------------|------|----------|----------------|-----------------------|--|
| | | Ano / Nº | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | Annual (%) | (%) | |
| 12 | | | | Segurança e Ordem Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 121 | | | Protecção Civil e luta contra incêndios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 121 | 2013/3 | | Ações de emergência | 00 07010413 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2.793,73 | 0,00 | 2.793,73 | 0,00 | 96,54 | |
| Totais do Programa 121: | | | | | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2.793,73 | 0,00 | 2.793,73 | 0,00 | 96,54 | |
| Totais do Objetivo 12: | | | | | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2.793,73 | 0,00 | 2.793,73 | 0,00 | 96,54 | |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / N° | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 21 | | | | Educação | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 211 | | | Ensino não superior | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 211 | 2006/13 | | Construção/Adaptação de instalações para Centros/Pólos Escolares | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pólo Escolar do Burgo | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 01/2006 | 12/2013 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 3.116.017,75 | 661,74 | 3.116.679,49 | 1,54 | 98,66 |
| 21 | 211 | 2006/13 | 2 | Pólo Escolar de Escariz | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 01/2006 | 12/2013 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.286.546,54 | 1.431,00 | 2.287.977,54 | 47,70 | 99,93 |
| 21 | 211 | 2006/13 | 3 | Pólo Escolar de Fermêdo | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 01/2006 | 12/2013 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 2.215.682,16 | 42.460,18 | 2.258.142,34 | 92,30 | 99,84 |
| 21 | 211 | 2006/13 | 4 | Pólo Escolar de Chave | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 01/2006 | 12/2013 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 1.874.340,56 | 0,00 | 1.874.340,56 | 0,00 | 99,72 |
| 21 | 211 | 2006/13 | 5 | Outros | 00 07010305 | E | 50 | 50 | | 01/2006 | 12/2014 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 194.402,61 | 0,00 | 194.402,61 | 0,00 | 97,01 |
| 21 | 211 | 2006/13 | 6 | Pólo Escolar de Rossas | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 12/2009 | 12/2013 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 2.298.400,73 | 138.864,98 | 2.437.265,71 | 95,77 | 99,75 |
| 21 | 211 | 2006/13 | 7 | Pólo Escolar de Canelas | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 12/2009 | 12/2013 | 241.800,00 | 0,00 | 241.800,00 | 773.137,72 | 211.870,11 | 985.007,83 | 87,62 | 97,05 |
| 21 | 211 | 2006/13 | 8 | Pólo Escolar de Arouca | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 12/2009 | 12/2013 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 183.813,12 | 0,00 | 183.813,12 | 0,00 | 97,92 |
| 21 | 211 | 2006/13 | 10 | Pólo Escolar de Santa Eulália | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 01/2011 | 12/2013 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 211 | 2012/62 | | Centros Locais de Desenvolvimento Educacional, Recreativo, Cívico e Desportivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Centro Local de Alvarenga | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 01/2012 | 12/2013 | 572.000,00 | 0,00 | 572.000,00 | 184.775,94 | 94.216,67 | 278.992,61 | 16,47 | 36,87 |
| 21 | 211 | 2012/62 | 2 | Centro Local de Tropeço | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 01/2012 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 211 | 2012/62 | 3 | Centro Local de Mansores | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 01/2012 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 211 | 2012/62 | 4 | Centro Local de Moldes | 00 07010305 | E | 15 | 85 | | 01/2012 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 211 | 2013/4 | | Aquisição de terrenos p/ edificios escolares | 00 070101 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 209.119,50 | 0,00 | 209.119,50 | 0,00 | 99,95 |
| 21 | 211 | 2013/11 | | Aquisição de mobiliário e equipamento escolar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 211 | 2013/11 | 1 | Equipamento básico | 00 07011002 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 35.691,19 | 0,00 | 35.691,19 | 0,00 | 98,62 |
| 21 | 211 | 2013/11 | 2 | Equipamento informático | 00 070107 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 35.688,75 | 17.938,32 | 53.627,07 | 96,96 | 98,96 |
| 21 | 211 | 2013/11 | 3 | Software informático | 00 070108 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2.324,70 | 0,00 | 2.324,70 | 0,00 | 95,88 |
| 21 | 211 | 2013/11 | 4 | Equipamento administrativo | 00 070109 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 17.469,98 | 0,00 | 17.469,98 | 0,00 | 97,22 |
| 21 | 211 | 2013/11 | 5 | Ferramentas e utensílios | 00 070111 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 6,07 |
| 21 | 211 | 2013/12 | | Rep.e/ou adaptação edificios e recintos | 00 07010305 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 672.344,33 | 0,00 | 672.344,33 | 0,00 | 99,93 |
| 21 | 211 | 2013/67 | | Aquisição viatura para promoção das tecnologias de informação | 00 07010602 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Programa 211: | | | | | | | | | | | | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 14.099.787,88 | 507.443,00 | 14.607.230,88 | 46,55 | 96,16 |
| Totais do Objetivo 21: | | | | | | | | | | | | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 14.099.787,88 | 507.443,00 | 14.607.230,88 | 46,55 | 96,16 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------|--------------------|------|-----------|----------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | Anual (%) | |
| 23 | | | | Segurança e ação sociais | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 232 | | | Ação social | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 232 | 2004/19 | | Comissão de Proteção de Crianças e Jovens | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 232 | 2004/19 | 1 | Aquisição de equipamento informático | 00 070107 | O | 100 | | | 01/2004 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4.413,79 | 0,00 | 4.413,79 | 0,00 | 97,78 |
| 23 | 232 | 2004/19 | 2 | Aquisição de equipamento administrativo | 00 070109 | O | 100 | | | 01/2004 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 8.202,92 | 0,00 | 8.202,92 | 0,00 | 98,80 |
| 23 | 232 | 2004/19 | 3 | Aquisição de equipamento para aquecimento | 00 070109 | O | 100 | | | 01/2004 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 5.560,00 | 0,00 | 5.560,00 | 0,00 | 98,23 |
| 23 | 232 | 2013/13 | | Locação material de transporte | 00 070205 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Programa 232: | | | | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 18.176,71 | 0,00 | 18.176,71 | 0,00 | 97,85 |
| Totais do Objetivo 23: | | | | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 18.176,71 | 0,00 | 18.176,71 | 0,00 | 97,85 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 24 | | | | Habituação e serviços colectivos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 241 | | | Habituação | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 241 | 2013/14 | | Aquisição de terrenos | 00 070101 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 36.400,00 | 0,00 | 36.400,00 | 180.060,00 | 36.000,00 | 216.060,00 | 98,90 | 99,82 |
| 24 | 241 | 2013/15 | | Estudos e projetos p/habituação social | 00 07010201 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 12.305,00 | 0,00 | 12.305,00 | 0,00 | 96,10 |
| 24 | 241 | 2013/16 | | Infraestruturacão de terrenos | 00 07010201 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 46.600,00 | 0,00 | 46.600,00 | 40.834,83 | 46.091,50 | 86.926,33 | 98,91 | 99,42 |
| 24 | 241 | 2013/17 | | Construção de habituação Social | 00 07010201 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Programa 241: | | | | | | | | | | | | 83.600,00 | 0,00 | 83.600,00 | 233.199,83 | 82.091,50 | 315.291,33 | 98,20 | 99,52 |
| 24 | 242 | | | Ordenamento do território | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 242 | 2002/16 | | Arranjo Urbanístico do centro de Tropeço | 00 07010401 | E | | 30 | 70 | 01/2003 | 12/2014 | 1.500,00 | 50.000,00 | 51.500,00 | 11.442,52 | 861,00 | 12.303,52 | 57,40 | 19,55 |
| 24 | 242 | 2006/5 | | Arranjo urbanístico do Centro de Canelas | 00 07010401 | E | | 100 | | 01/2009 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2008/87 | | Arranjo Urbanístico do largo do Tojal | 00 07010401 | E | | 100 | | 01/2009 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2008/88 | | Arranjo Urbanístico do largo de Cabeçais | 00 07010401 | E | | 15 | 85 | 01/2008 | 12/2013 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 5.210,54 | 99.414,59 | 104.625,13 | 98,43 | 98,51 |
| 24 | 242 | 2008/89 | | Construção de Parque Urbano Central (Rossas) | 00 07010401 | E | | 100 | | 01/2008 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2009/50 | | Requalificação do Parque Urbano de Lázaro (S.M.Mato) | 00 07010401 | E | | 100 | | 01/2009 | 12/2013 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2009/76 | | Regeneração Urbana - Projecto Polis XXI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 242 | 2009/76 | 3 | Centro Histórico | 00 07010401 | E | | 30 | 70 | 01/2009 | 12/2013 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 93.675,54 | 2.546,10 | 96.221,64 | 62,10 | 98,41 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 8 | Proj/Aq./Constr./Reconstr.edifício para Auditório Municipal | 00 07010301 | E | | 30 | 70 | 01/2009 | 12/2013 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 10 | Aquisição de autocarro ecológico | 00 07010602 | O | | 30 | 70 | 01/2009 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 12 | Requalificação dos Espaços Públicos envolventes ao Mosteiro de Arouca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 242 | 2009/76 | 12/1 | Avenida 25 de Abril | 00 07010401 | E | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2013 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 344.212,12 | 52.834,31 | 397.046,43 | 62,16 | 92,51 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 12/2 | Praça Brandão de Vasconcelos | 00 07010401 | E | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2013 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 167.121,41 | 7.134,63 | 174.256,04 | 89,18 | 99,51 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 12/3 | Largo do Terreiro | 00 07010401 | E | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2013 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 70.092,35 | 15.024,44 | 85.116,79 | 93,90 | 98,87 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 12/4 | Novo local de estacionamento adjacente ao Campo de Jogos | 00 07010413 | E | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2013 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 173.301,55 | 19.749,09 | 193.050,64 | 88,96 | 98,75 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 12/5 | Recup.Parque João Bosco c/extensão para a zona do parque infantil e campo de jogos | 00 07010405 | E | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2013 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 406.276,49 | 28.734,10 | 435.010,59 | 82,10 | 98,58 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 12/6 | Projetos e Estudos | 00 070115 | O | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2013 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 90.097,50 | 27.951,75 | 118.049,25 | 87,35 | 96,68 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 12/7 | Arranjo urbanístico da zona envolvente ao pombal | 00 07010401 | E | | 20 | 80 | 01/2013 | 12/2013 | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 12/8 | Cafeteria do Parque Municipal | 00 07010307 | E | | 20 | 80 | 01/2013 | 12/2013 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 13 | Requalificação das Praças e Ruas no Centro Histórico de Arouca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 242 | 2009/76 | 13/1 | Reabilitação da Zona H7 | 00 07010401 | E | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 72.380,63 | 0,00 | 72.380,63 | 0,00 | 99,31 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 13/2 | Alameda D. Domingos de Pinho Brandão | 00 07010401 | E | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2014 | 130.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | 922,50 | 0,00 | 922,50 | 0,00 | 0,40 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 13/3 | Travessa da Ribeira | 00 07010401 | E | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2013 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 60.660,03 | 0,00 | 60.660,03 | 0,00 | 98,38 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / N° | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 24 | | | | Habitação e serviços colectivos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 242 | | | Ordenamento do território | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 242 | 2009/76 | 14 | Dinamização do Museu Municipal: Oficina de Ciência Viva | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 242 | 2009/76 | 14/1 | Renovação do Circuito Expositivo - Equipamento Informático | 00 070107 | O | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 7.042,98 | 0,00 | 7.042,98 | 0,00 | 98,60 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 14/5 | Renovação do Circuito Expositivo - Equipamento Básico | 00 07011002 | O | | 20 | 80 | 01/2012 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2009/76 | 15 | Gestão, Monitorização e Comunicação da Operação | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 242 | 2009/76 | 15/2 | Comunicação e Divulgação - Artigos e Objectos de Valor | 00 070112 | O | | 20 | 80 | 01/2010 | 04/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 99,38 |
| 24 | 242 | 2011/48 | | Arranjo Urbanístico de Belece (S. M. Mato) | 00 07010401 | E | | 100 | | 01/2011 | 12/2013 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.107,00 | 1.107,00 | 55,35 | 55,35 |
| 24 | 242 | 2011/62 | | Arranjo Urbanístico do Centro de Moldes | 00 07010401 | E | | 100 | | 01/2011 | 12/2013 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2011/63 | | Arranjo Urbanístico do Centro de Fermêdo | 00 07010401 | E | | 100 | | 01/2011 | 12/2013 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2013/18 | | Elaboração de Planos Municipais | 00 070115 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 242 | 2013/19 | | Aquisição de terrenos | 00 070101 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 138.863,96 | 0,00 | 138.863,96 | 0,00 | 99,64 |
| 24 | 242 | 2013/20 | | Sinalização urbana | 00 070115 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 35.410,19 | 0,00 | 35.410,19 | 0,00 | 98,61 |
| 24 | 242 | 2013/21 | | Equipamento urbano | 00 070115 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 11.128,66 | 3.659,25 | 14.787,91 | 83,16 | 95,23 |
| 24 | 242 | 2013/22 | | Aquisição/Reconstr.edifícios degradados | 00 07010307 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 5.617,00 | 0,00 | 5.617,00 | 0,00 | 91,83 |
| 24 | 242 | 2013/23 | | Arranjo urbanístico rotundas e esp.ajardinados | 00 07010401 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 123.695,77 | 0,00 | 123.695,77 | 0,00 | 99,60 |
| Totais do Programa 242: | | | | | | | | | | | | 941.900,00 | 150.000,00 | 1.091.900,00 | 2.083.051,74 | 359.016,26 | 2.442.068,00 | 38,12 | 76,92 |
| 24 | 243 | | | Saneamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 243 | 2013/24 | | Aq.terrenos instal.de equip.de saneamento | 00 070101 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 98,21 | 98,21 |
| 24 | 243 | 2013/25 | | Aquisição do direito de servidão | 00 070115 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 243 | 2013/61 | | Ampl/Remod/Constr.rede san.Vale de Arouca | 00 07010402 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 282.500,00 | 0,00 | 282.500,00 | 1.244.036,60 | 157.713,88 | 1.401.750,48 | 55,83 | 91,83 |
| 24 | 243 | 2013/62 | | Ampl/Remod/Constr.rede san.Zona Ocidental Concelho | 00 07010402 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 183.964,15 | 84.685,22 | 268.649,37 | 90,09 | 96,65 |
| 24 | 243 | 2013/63 | | Ampl/Remod/Constr.rede san.Zona Oriental Concelho | 00 07010402 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 16.843,96 | 5.971,15 | 22.815,11 | 74,64 | 91,83 |
| Totais do Programa 243: | | | | | | | | | | | | 387.400,00 | 0,00 | 387.400,00 | 1.444.844,71 | 251.120,25 | 1.695.964,96 | 64,82 | 92,56 |
| 24 | 244 | | | Abastecimento de água | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 244 | 2004/21 | | Constr.rede distrib.p/Águas Douro Paiva de Provizende à Abelheira | 00 07010407 | E | | 100 | | 01/2004 | 12/2013 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 125.193,67 | 23.210,15 | 148.403,82 | 89,27 | 98,15 |
| 24 | 244 | 2013/26 | | Locação de equipamento para águas | 00 070207 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 244 | 2013/27 | | Aquisição de terrenos | 00 070101 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 244 | 2013/28 | | Aquisição de água e respectivos direitos de exploração | 00 070101 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 244 | 2013/29 | | Aquisição de contadores | 00 07011002 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 29.718,62 | 5.212,75 | 34.931,37 | 65,16 | 92,61 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 24 | | | | Habitação e serviços colectivos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 244 | | | Abastecimento de água | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 244 | 2013/30 | | Aquisição/Grande rep. de material de transporte | 00 07010602 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 244 | 2013/31 | | Locação de material de transporte | 00 070205 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 244 | 2013/32 | | Aquisição de maquinaria e equipamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 244 | 2013/32 | 1 | Equipamento básico | 00 07011002 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 244 | 2013/32 | 2 | Ferramentas e utensílios | 00 070111 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 244 | 2013/64 | | Ampl/Remod/Constr.rede água Vale de Arouca | 00 07010407 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 184.147,58 | 782,28 | 184.929,86 | 78,23 | 99,88 |
| 24 | 244 | 2013/65 | | Ampl/Remod/Constr.rede água Zona Ocidental Concelho | 00 07010407 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.002.819,62 | 5.749,20 | 1.008.568,82 | 71,86 | 99,78 |
| 24 | 244 | 2013/66 | | Ampl/Remod/Constr.rede água Zona Oriental Concelho | 00 07010407 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 31.576,24 | 6.485,66 | 38.061,90 | 86,48 | 97,40 |
| Totais do Programa 244: | | | | | | | | | | | | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 1.373.455,73 | 41.440,04 | 1.414.895,77 | 65,78 | 98,50 |
| 24 | 245 | | | Resíduos sólidos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 245 | 2013/33 | | Aquisição de contentores e outro equip.de recolha | 00 07011001 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 | 119.629,96 | 8.081,10 | 127.711,06 | 34,10 | 89,10 |
| 24 | 245 | 2013/34 | | Aquisição/Grande rep. de material de transporte | 00 07010601 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 245 | 2013/35 | | Locação equip.p/recolha e transp.resíduos sólidos | 00 070207 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 245 | 2013/36 | | Locação equip. p/ limpeza de contentores | 00 070207 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Programa 245: | | | | | | | | | | | | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 119.629,96 | 8.081,10 | 127.711,06 | 32,07 | 88,18 |
| 24 | 246 | | | Proteção meio ambiente e conservação da natureza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 246 | 2008/49 | | Valorização do rio Arda e zona envolvente | 00 07010413 | O | | 30 | 70 | 01/2008 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 246 | 2008/50 | | Constr.centro interpretação.ambiental viveiros da Granja | 00 07010307 | E | | 30 | 70 | 01/2008 | 12/2013 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 28.560,00 | 0,00 | 28.560,00 | 0,00 | 93,46 |
| 24 | 246 | 2008/51 | | Valorização Zona Florestal usos multiplos (Santa Luzia/Sra da Mó) | 00 07010413 | E | | 30 | 70 | 01/2008 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 246 | 2008/53 | | Requalif./Ampliação do cemitério municipal | 00 07010412 | E | | 100 | | 01/2008 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 76.259,58 | 0,00 | 76.259,58 | 0,00 | 99,35 |
| 24 | 246 | 2012/91 | | Valorização das margens do rio Marialva/Gondim - Ciclovía | 00 07010413 | E | | 15 | 85 | 01/2012 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 246 | 2013/37 | | Aq.terrenos p/jardins | 00 070101 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 453.017,77 | 0,00 | 453.017,77 | 0,00 | 99,89 |
| 24 | 246 | 2013/38 | | Construção de jardins | 00 07010405 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 548.879,41 | 0,00 | 548.879,41 | 0,00 | 99,91 |
| 24 | 246 | 2013/68 | | Valorização de parque de materiais em Ecocentro | 00 07010413 | O | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 246 | 2013/69 | | Construção de mini-central fotovoltaica com centro de interpretação ambiental | 00 07010413 | E | | 15 | 85 | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Programa 246: | | | | | | | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 1.106.716,76 | 0,00 | 1.106.716,76 | 0,00 | 99,53 |
| Totais do Objetivo 24: | | | | | | | | | | | | 1.506.300,00 | 150.000,00 | 1.656.300,00 | 6.360.898,73 | 741.749,15 | 7.102.647,88 | 49,24 | 88,59 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / N° | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 25 | | | | Serviços Culturais, recreativos e religiosos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 251 | | | Cultura | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 251 | 2013/39 | | Aq.mobiliário e equipamento administrativo | 00 070109 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 143.500,00 | 0,00 | 143.500,00 | 1.774,89 | 0,00 | 1.774,89 | 0,00 | 1,22 |
| 25 | 251 | 2013/40 | | Aquisição de obras de arte e/ou objetos de valor museológico ou outro | 00 070112 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 251 | 2013/41 | | Reconstr./Valoriz.do património monumental | 00 07010413 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 11.938,00 | 0,00 | 11.938,00 | 0,00 | 95,98 |
| 25 | 251 | 2013/42 | | Obras prot./Valorização sítios c/interesse arqueológico/arquitectónico | 00 07010413 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 1.791,42 | 77.745,36 | 79.536,78 | 84,97 | 85,26 |
| 25 | 251 | 2013/70 | | Aquisição de equipamentos para o pavilhão escolar multiusos | 00 07011002 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Programa 251: | | | | | | | | | | | | 236.100,00 | 0,00 | 236.100,00 | 15.504,31 | 77.745,36 | 93.249,67 | 32,93 | 37,06 |
| 25 | 252 | | | Desporto, recreio e lazer | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 252 | 2001/27 | | Constr.zona desportiva(3.ªFase)-Estádio Mun. | 00 07010406 | E | 40 | 60 | | 03/1999 | 12/2014 | 357.000,00 | 230.000,00 | 587.000,00 | 2.052.060,08 | 348.827,70 | 2.400.887,78 | 97,71 | 90,98 |
| 25 | 252 | 2008/55 | | Projeto/Construção centro de formação desportiva | 00 07010302 | E | 100 | | | 01/2008 | 12/2015 | 100,00 | 500.000,00 | 500.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 252 | 2010/6 | | Requalificação das Piscinas Municipais de Arouca | 00 07010302 | E | 20 | 80 | | 02/2011 | 12/2013 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 208.570,10 | 5.965,50 | 214.535,60 | 85,22 | 99,52 |
| 25 | 252 | 2013/43 | | Aquisição de equipamentos para complexos desportivos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 252 | 2013/43 | 1 | Equipamento básico | 00 07011002 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 93.600,00 | 0,00 | 93.600,00 | 99.016,49 | 71.510,65 | 170.527,14 | 76,40 | 88,53 |
| 25 | 252 | 2013/43 | 2 | Equipamento administrativo | 00 070109 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 48.140,33 | 2.703,73 | 50.844,06 | 60,08 | 96,59 |
| 25 | 252 | 2013/43 | 3 | Aquisição de ferramentas e utensílios | 00 070111 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 16.900,59 | 3.012,27 | 19.912,86 | 86,06 | 97,61 |
| 25 | 252 | 2013/44 | | Aquisição de terreno p/infraestruturas desportivas | 00 070101 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2014 | 500,00 | 200.000,00 | 200.500,00 | 56.475,00 | 0,00 | 56.475,00 | 0,00 | 21,98 |
| 25 | 252 | 2013/45 | | Obras em parques desportivos | 00 07010406 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 94.474,62 | 9.293,07 | 103.767,69 | 92,93 | 99,32 |
| 25 | 252 | 2013/46 | | Construção/Beneficiação de parques infantis | 00 07010406 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 26.720,97 | 0,00 | 26.720,97 | 0,00 | 96,39 |
| Totais do Programa 252: | | | | | | | | | | | | 477.200,00 | 930.000,00 | 1.407.200,00 | 2.602.358,18 | 441.312,92 | 3.043.671,10 | 92,48 | 75,91 |
| Totais do Objetivo 25: | | | | | | | | | | | | 713.300,00 | 930.000,00 | 1.643.300,00 | 2.617.862,49 | 519.058,28 | 3.136.920,77 | 72,77 | 73,62 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|--------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|------------|----------------|---------------------------|
| | | Ano / N° | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | Anual (%) | |
| 31 | | | | Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 001 | | | Silvicultura | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 001 | 2011/51 | | Retif./Pav. Caminho de Meitriz (Janarde)/Alto do Merouçal (Alvarenga) | 00 07010408 | E | 20 | 80 | 01/2011 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 327.822,23 | 0,00 | 327.822,23 | 0,00 | 99,85 | |
| 31 | 001 | 2013/47 | | Obras de prevenção a fogos florestais | 00 07010413 | E | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 34.449,23 | 0,00 | 34.449,23 | 0,00 | 98,57 | |
| 31 | 001 | 2013/48 | | Obras de beneficiação de caminhos agrícolas | 00 07010408 | E | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 001 | 2013/49 | | Aquisição de equipamento de deteção/intervenção fogos florestais | 00 07011002 | O | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 14.506,75 | 0,00 | 14.506,75 | 0,00 | 96,67 | |
| Totais do Programa 001: | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 376.778,21 | 0,00 | 376.778,21 | 0,00 | 99,47 |
| Totais do Objetivo 31: | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 376.778,21 | 0,00 | 376.778,21 | 0,00 | 99,47 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|----------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | Anual (%) | |
| 32 | | | | Indústria e energia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 001 | | | Fomento industrial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 001 | 2011/53 | | Proj./Construção de Infraestruturas do Parque de Negócios de Escariz | 00 07010413 | E | 20 | 80 | | 01/2011 | 12/2013 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 146.822,43 | 861.421,59 | 1.008.244,02 | 57,43 | 61,22 |
| 32 | 001 | 2012/63 | | Proj./Constr. de Pavilhão Industrial Múltiplo para "Ninho de Empresas" | 00 07010307 | E | 100 | | | 01/2012 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 001 | 2013/50 | | Aquisição de terreno p/zonas industriais | 00 070101 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 126.331,58 | 6.801,30 | 133.132,88 | 80,02 | 98,74 |
| 32 | 001 | 2013/51 | | Infraestruturas p/outras instalações industriais | 00 07010413 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Programa 001: | | | | | | | | | | | | 1.508.700,00 | 0,00 | 1.508.700,00 | 273.154,01 | 868.222,89 | 1.141.376,90 | 57,55 | 64,06 |
| 32 | 002 | | | Energia elétrica | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 002 | 2011/55 | | Instalação de redutores de fluxo luminoso | 00 07010404 | E | 20 | 80 | | 01/2011 | 12/2014 | 1.000,00 | 272.000,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Programa 002: | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | 272.000,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Objetivo 32: | | | | | | | | | | | | 1.509.700,00 | 272.000,00 | 1.781.700,00 | 273.154,01 | 868.222,89 | 1.141.376,90 | 57,51 | 55,55 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 33 | | | | Transportes e comunicações | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 331 | | | Transportes rodoviários | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 331 | 2004/53 | | Abertura/Pav.via Escariz/Cruzeiro do Romão alter. EN326 (Fermêdo) | 00 07010408 | E | 30 | 70 | | 01/2007 | 12/2013 | 664.600,00 | 0,00 | 664.600,00 | 280.834,70 | 643.884,64 | 924.719,34 | 96,88 | 97,81 |
| 33 | 331 | 2006/15 | | Requalificação troços desclassif.EN 326/326-1 Troço S.António/Entronc.Pimenta | 00 07010408 | E | 100 | | | 01/2006 | 12/2013 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 222.435,12 | 3.928,74 | 226.363,86 | 98,22 | 99,97 |
| 33 | 331 | 2007/175 | | Requalificação troços desclassif.EN 326-Troço Senras/Fonte(Rossas) | 00 07010408 | E | 30 | 70 | | 01/2007 | 12/2013 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 582.190,23 | 51.055,96 | 633.246,19 | 92,83 | 99,38 |
| 33 | 331 | 2009/78 | | Requalificação dos troços desclassificados da EN 326/EN 326-1 - Troço Pimenta/Alto Estrada (Km 37,300/Km 38,625) | 00 07010408 | E | 30 | 70 | | 04/2009 | 12/2013 | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 1.052.188,74 | 61.835,62 | 1.114.024,36 | 98,94 | 99,94 |
| 33 | 331 | 2011/59 | | Proj./Construção de arruamentos previstos no PU de Arouca | 00 07010401 | E | 15 | 85 | | 01/2011 | 12/2013 | 148.100,00 | 0,00 | 148.100,00 | 90.035,64 | 15.289,02 | 105.324,66 | 10,32 | 44,23 |
| 33 | 331 | 2012/64 | | Proj./Construção da Via de Ligação Ponte da Ribeira/Rossio | 00 07010408 | E | 100 | | | 01/2012 | 12/2016 | 500,00 | 5.500.000,00 | 5.500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 331 | 2012/65 | | Proj./Construção da Via de Ligação Rossio/Nó de Escariz (Variante) | 00 07010408 | E | 100 | | | 01/2012 | 12/2016 | 500,00 | 3.500.000,00 | 3.500.500,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 15,00 | 0,00 |
| 33 | 331 | 2012/92 | | Proj./Construção da Via de Ligação EM Portela/centro de Moldes | 00 07010408 | E | 100 | | | 01/2012 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 331 | 2013/52 | | Aquisição de terrenos/passeios e arruamentos | 00 070101 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 127.615,61 | 0,00 | 127.615,61 | 0,00 | 99,61 |
| 33 | 331 | 2013/53 | | Colocação de barreiras de proteção vias comunicação | 00 07010408 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 148.625,09 | 0,00 | 148.625,09 | 0,00 | 99,66 |
| 33 | 331 | 2013/54 | | Aquisição de terrenos p/parques de estacionamento | 00 070101 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 162.434,00 | 0,00 | 162.434,00 | 0,00 | 99,69 |
| 33 | 331 | 2013/55 | | Proj/Constr.de parques de estacionamento | 00 07010413 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 578.846,05 | 0,00 | 578.846,05 | 0,00 | 99,91 |
| 33 | 331 | 2013/56 | | Aq.terrenos p/constr/benef.vias comunicação | 00 070101 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 329.685,51 | 0,00 | 329.685,51 | 0,00 | 99,85 |
| 33 | 331 | 2013/57 | | Aquisição de equipamento básico | 00 07011002 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 13.303,70 | 11.411,40 | 24.715,10 | 79,80 | 89,54 |
| 33 | 331 | 2013/58 | | Ret/Pav/arranjo arruam.parques, praças e passeios | 00 07010401 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 139.376,08 | 24.752,06 | 164.128,14 | 68,19 | 93,43 |
| 33 | 331 | 2013/59 | | Grandes repar/benef. de estradas, entroncamentos,pontes e caminhos | 00 07010408 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 740.238,45 | 0,00 | 740.238,45 | 799.982,24 | 422.281,01 | 1.222.263,25 | 57,05 | 79,36 |
| 33 | 331 | 2013/71 | | Construção da Variante Arouca/Feira (troço Mansores/Escariz) | 00 07010408 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2016 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 331 | 2013/72 | | Reabilitação da Central de Camionagem | 00 07010301 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 331 | 2013/74 | | Construção da Variante Arouca/Feira | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 331 | 2013/74 | 1 | Troço A32/Escariz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 331 | 2013/74 | 1/1 | Aquisição de Terrenos | 00 070101 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2014 | 500.000,00 | 320.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 331 | 2013/74 | 1/2 | Construção | 00 07010408 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2016 | 1.313.700,00 | 5.680.000,00 | 6.993.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 331 | 2013/74 | 2 | Troço Escariz/Mansores | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 331 | 2013/74 | 2/1 | Aquisição de Terrenos | 00 070101 | O | 100 | | | 01/2013 | 12/2014 | 100,00 | 480.000,00 | 480.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 331 | 2013/74 | 2/2 | Construção | 00 07010408 | E | 100 | | | 01/2013 | 12/2016 | 100,00 | 8.520.000,00 | 8.520.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Programa 331: | | | | | | | | | | | | 3.543.538,45 | 24.000.000,00 | 27.543.538,45 | 4.527.552,71 | 1.234.513,45 | 5.762.066,16 | 34,84 | 17,97 |
| Totais do Objetivo 33: | | | | | | | | | | | | 3.543.538,45 | 24.000.000,00 | 27.543.538,45 | 4.527.552,71 | 1.234.513,45 | 5.762.066,16 | 34,84 | 17,97 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 34 | | | | Comércio e turismo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 341 | | | Mercados e feiras | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 341 | 2001/122 | | Aquisição de terrenos p/recinto das feiras | 00 070101 | O | | 100 | | 01/2001 | 08/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 428.203,85 | 0,00 | 428.203,85 | 0,00 | 99,98 |
| Totais do Programa 341: | | | | | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 428.203,85 | 0,00 | 428.203,85 | 0,00 | 99,98 |
| 34 | 342 | | | Turismo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 342 | 2008/73 | | Geoparque | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 342 | 2008/73 | 3 | Recuperação dos viveiros da Granja para fins turísticos | 00 07010413 | E | | 15 | 85 | 01/2008 | 12/2014 | 30.000,00 | 1.500.000,00 | 1.530.000,00 | 59.391,00 | 19.680,00 | 79.071,00 | 65,60 | 4,97 |
| 34 | 342 | 2008/73 | 4 | Aquisição/Reconstr.imóveis da Carreira dos Moinhos | 00 07010413 | E | | 40 | 60 | 01/2008 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 96,03 |
| 34 | 342 | 2008/73 | 5 | Aquisição/Reconstrução de Casas Florestais | 00 07010307 | O | | 40 | 60 | 01/2008 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 342 | 2008/73 | 7 | Aquisição/Valorização Turístico/Ambiental de Complexos Mineiros | 00 07010307 | O | | 15 | 85 | 01/2008 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 342 | 2008/73 | 8 | Aquisição de equipamentos modulares para apoio ao desporto aventura | 00 07011002 | O | | 20 | 80 | 01/2008 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 342 | 2008/73 | 9 | Construção de equipamentos para apoio ao desporto aventura | 00 07010406 | E | | 40 | 60 | 01/2008 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 342 | 2008/73 | 10 | Construção do Parque das Pedras Parideiras | 00 07010413 | E | | 30 | 70 | 01/2009 | 12/2013 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 241.862,09 | 2.133,52 | 243.995,61 | 30,92 | 98,08 |
| 34 | 342 | 2010/5 | | Desenvolvimento Turístico Ativo em Arouca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 342 | 2010/5 | 1 | Construção de infraestruturas | 00 07010413 | E | | 20 | 80 | 06/2010 | 12/2014 | 1.756.500,00 | 1.300.000,00 | 3.056.500,00 | 82.357,97 | 10.057,39 | 92.415,36 | 0,57 | 2,94 |
| 34 | 342 | 2010/5 | 2 | Aquisição/Construção de equipamentos de apoio | 00 07010307 | E | | 20 | 80 | 06/2010 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 59.581,14 | 92,63 | 59.673,77 | 18,53 | 99,32 |
| 34 | 342 | 2010/5 | 3 | Aquisição de equipamento básico | 00 07011002 | O | | 20 | 80 | 06/2010 | 12/2013 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 342 | 2010/5 | 4 | Aquisição de veículo | 00 07010602 | O | | 20 | 80 | 06/2010 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 342 | 2011/58 | | Adaptação de equipamento para Loja de Turismo | 00 07010307 | E | | 20 | 80 | 01/2011 | 12/2013 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 7.904,42 | 233.579,91 | 241.484,33 | 95,73 | 95,86 |
| 34 | 342 | 2012/89 | | Adapt.edifícios escolares destino turismo | 00 07010307 | E | | 35 | 65 | 01/2012 | 12/2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 342 | 2013/60 | | Valorização de praias fluviais | 00 07010413 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.353,72 | 0,00 | 8.353,72 | 0,00 | 62,56 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

| Obj. | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / N° | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 34 | | | | Comércio e turismo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 342 | | | Turismo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 342 | 2013/73 | | Valorização e musealização das minas de Rio de Frades e Regoufe | 00 07010413 | E | | 100 | | 01/2013 | 12/2013 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais do Programa 342: | | | | | | | | | | | | 2.055.300,00 | 2.800.000,00 | 4.855.300,00 | 471.550,34 | 265.543,45 | 737.093,79 | 12,92 | 13,84 |
| Totais do Objetivo 34: | | | | | | | | | | | | 2.055.400,00 | 2.800.000,00 | 4.855.400,00 | 899.754,19 | 265.543,45 | 1.165.297,64 | 12,92 | 20,25 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | | | 10.862.238,45 | 28.152.000,00 | 39.014.238,45 | 29.344.800,04 | 4.447.227,52 | 33.792.027,56 | 40,94 | 49,43 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....